

NOTA DE EMPENHO 16020004

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Exercício de 2024

Data: 16/02/2024
Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA, Centro-São Luís-MA 65075-441
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Func.programática 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental
Categoria econômica.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
Subelemento..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
Fonte de recurso..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
144.581,30	144.581,30	0,00


Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	valor unitário	Valor total (R\$)
001	1,0000	UNIDAD 010719 REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	144.581,30	144.581,30

Mata Roma, 16 de Fevereiro de 2024.

Autorizo



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUCIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 16020004

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Exercício de 2024

DATA: 16/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16020004 VALOR..... R\$ 144.581,30
DATA DO EMPENHO... 16/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço.. AV CORONEL COLARES MOREIRA, Centro-São Luís-MA 65075-441
C.N.P.J... 12.040.841/0001-01

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO..... 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
1,0000	UNIDAD	REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	144.581,30	144.581,30

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 144.581,30
Nota fiscal serviço 361
HISTÓRICO.....:REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA.

Mata Roma, 16 de Fevereiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 14. Manutenção e Desenvolvimento da Educação
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 1.026 Reforma e ampliação de escolas do ensino fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 4.4.90.51.00 Obras e instalações
SUBELEMENTO 4.4.90.51.99 Outras obras e instalações
FONTE DE RECURSO..... 1500100100 Receita de imposto e transf. - Educação


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 16020004 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 144.581,30 TIPO DE LICITAÇÃO. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 16/02/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 144.581,30 VALOR PAGO..... R\$ 144.581,30 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO


DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO VALOR DA NF PAGAMENTO ATUAL NOTA FISCAL
16/02/2024 16020004 144.581,30 144.581,30 serviço nº 361 série de 16/02/2024

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 19020002, de 19/02/2024

BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR
BB.....52.046-2 (FEB) 021901 141.689,67
Desconto de ISSQN (talão de receita 19020002) 2.891.63



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:



Emissão de comprovantes

G3351909053194771
19/02/2024 09:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.27
1773601773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME MATA ROMA - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3585-8 - AGENCIA HOLANDESES MA
CONTA: 1.418-9

FAVORECIDO: CONSERV - CONSERVACAO SERVICOS E EN
CPF/CNPJ: 12.040.841/0001-01
VALOR: R\$ 141.689,67
DEBITO EM: 19/02/2024
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: F.43D.F62.92E.975.F74

NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 19020003

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Exercício de 2024

DATA: 19/02/2024

CONTA..... Consignações
ISSQN

CREDOR..... CONSERV - CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA - EPP
Endereço..... AV CORONEL COLARES MOREIRA, Centro-São Luís-MA 65075-441
C.N.P.J..... 12.040.841/0001-01

DATA..... 19/02/2024
VALOR TOTAL..... R\$ 2.891,63 (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Um
Reais e Sessenta e Três Centavos).

BANCO/FONTE
BB.....52.046-2 (FEB)

CHEQUE/REF.
000850

VALOR
2.891,63

OBSERVAÇÕES.....BAIXA ISSQN.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:40
177301773 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.773.000.059.587
VALOR TOTAL	2.891,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMMR- ARRECAD DE TRIBUTOS
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 59.587-X

NR. DOCUMENTO 551.773.000.052.046

=====

NR. AUTENTICACAO	F.F6F.A13.BF4.AB1.2A5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG536890 ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA.



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

15	XEROX DE DOCUMENTOS PESSOAIS	N
----	------------------------------	---


Após verificação de todos os documentos anexados ao presente processo de pagamento, esta Controladoria Geral do Município de MATA ROMA MA, emite Parecer, conforme segue:

PARECER

Tendo em vista o exposto, e considerando os dados extraídos dos autos em apreço, constata-se a total legalidade do presente Processo de Pagamento, haja vista ter atendido todas as exigências contidas na Legislação vigente, sobretudo a Lei nº 4.320/64, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas dos Órgãos de Controle vigente.

Diante do exposto, o órgão de Controle Interno emite **PARECER** pela regularidade do pagamento em apreço, haja vista ter sido anexado todos os documentos necessários a liquidação da presente despesa.

MATA ROMA -- MA, em 19, de Fevereiro de 2024.


THAYMES MARTINS DA SILVA
Controlador Geral do Município
CPF Nº 035.619.513-92
Port. Nº 04/2021



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

Relatório do Sistema de Controle Interno Municipal

Parecer nº 16020004/2024

Ilma. Srta.

Alce Ises Geanne Monteles de Sousa Sampaio

Secretário (a) de Finanças.

Nesta.

Assunto:	Análise do Processo Administrativo.
Objeto:	Pagamento da Nota Fiscal nº 361 da Secretária Municipal de Administração desta Municipalidade.

Senhor (a) Sec. De Finanças.

Segue;

Requerente: Secretária Municipal de Educação.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA atendendo o previsto nos Artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e Lei Municipal nº 352/2005, de 31 de outubro de 2005, e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno dispostas pelo Tribunal de Contas da União e pelo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, referentes ao exercício de controle prévio e concomitante dos atos de gestão para análise quanto à legalidade e verificação das demais formalidades, no que tange ao Processo Administrativo, encaminhado pela Secretaria Municipal de Administração referente à solicitação de pagamento das despesas constantes da Nota Fiscal nº 361 em favor da empresa nacional **CONSERV – CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA – EPP.**



Estado do Maranhão
GOVERNO MUNICIPAL DE MATA ROMA
Prefeitura Municipal de Mata Roma
Controladoria Geral Municipal

DOS FATOS

Veio ao conhecimento desta Controladoria Geral do Município de Mata Roma - MA, o Processo de Pagamento referente a Nota Fiscal nº **361**, que tem como credor a empresa **CONSERV – CONSERVAÇÃO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA – EPP**, para análise quanto a legalidade e verificação das demais formalidades, a fim de executar a sua liquidação e posterior pagamento.

DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS

Verifica-se nos autos os documentos que embasaram o presente processo de pagamento, conforme segue:

Nº	DISCRIMINAÇÃO	S/N
01	Cópia do Extrato do Contrato;	S
02	Comprovante de envio e Publicação no SACOP;	S
03	Nota de Empenho nº 16020004	S
04	Nota de Liquidação nº 16020004	S
05	Nota Fiscal nº 361	S
06	Ordem de Pagamento nº 19020002	S
07	Certidão Negativa de Débitos Junto a Receita Federal;	S
08	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;	S
09	Certidão Negativa de Débitos do Estado do Maranhão;	S
10	Certidão de Regularidade do FGTS;	S
11	CREA-MA	N
12	BOLETIM DE MEDIÇÃO	N
13	CADASTRO NACIONAL DE OBRAS	N
14	COMPROVANTE DE RESIDENCIA	N



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA-MA
DEVE A
CONSERV – CONSERVAÇÃO SERVIÇOS & ENGENHARIA LTDA-EPP

Importa a presente fatura o valor de **R\$ 144.581,30 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta centavos)**, referente à 1ª (primeira) medição Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA., conforme contrato, 20230072-AD, Pregão Eletrônico SRP Nº 011/2023, Carona ATA 007/2023 - SRP . **NF: 361, Série "única"**.

São Luís - MA, 16 de fevereiro de 2024.

GABRIELE STEFHANE
DE SOUSA
MENESES:61287718310

Assinado de forma digital por
GABRIELE STEFHANE DE
SOUSA MENESES:61287718310
Dados: 2024.02.16 13:59:50
-03'00'

Gabriele S. de Sousa Meneses
Sócio Administradora

VALOR BRUTO	144.581,30
BASE DE CÁLCULO	57.832.52
ISS (5%)	2.891,63
VALOR LÍQUIDO	141.689,67

RECIBO R\$ 141.689,67

Recebemos da Prefeitura Municipal de Mata Roma – MA o valor de **R\$ 141.689,67 (cento e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos)**, referente a fatura acima.

São Luís- MA _____ de _____ de 2023.

GABRIELE STEFHANE
DE SOUSA
MENESES:61287718310

Assinado de forma digital por
GABRIELE STEFHANE DE SOUSA
MENESES:61287718310
Dados: 2024.02.16 14:00:06 -03'00'

Gabriele S. de Sousa Meneses
Sócio Administradora



Contrato: 20230072-AD
Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA
Local da Execução: Sede do município de Mata Roma/MA
da Medição
Data da Medição: 15/02/2024

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
					CONTRATADO				(%)	MEDIÇÃO ATUAL		
1			SERVIÇOS INICIAIS					3.196,35	0,00 %		1.630,14	51,00 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,65	495,84	615,98	1.632,35	0,00 %	1,35	832,50	51,00 %
1.8	85331	SINAPI	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	m²	1.150,00	1,10	1,36	1.564,00	0,00 %	586,50	797,64	51,00 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					16.917,05	0,00 %		8.627,70	51,00 %
2.12	97635	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	58,00	10,75	13,35	774,30	0,00 %	29,58	394,89	51,00 %
2.13	35	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	m²	18,00	4,37	5,42	97,56	0,00 %	9,18	49,76	51,00 %
2.14	17	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	103,71	7,29	9,05	938,58	0,00 %	52,89	478,67	51,00 %
2.15	22	ORSE	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m²	115,13	16,46	20,44	2.353,26	0,00 %	58,72	1.200,16	51,00 %
2.53	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	15,00	22,47	27,91	418,65	0,00 %	7,65	213,51	51,00 %
2.62	7225	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m	122,15	81,29	100,98	12.334,71	0,00 %	62,30	6.290,70	51,00 %
3			MOVIMENTAÇÕES DE TERRA E TERRAPLENAGEM					4.471,22	0,00 %		2.280,32	51,00 %
3.1	C0330	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	m³	38,10	86,00	106,83	4.070,22	0,00 %	19,43	2.075,81	51,00 %
3.10	2497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 1,50M	m³	7,37	43,80	54,41	401,00	0,00 %	3,76	204,51	51,00 %
5			FUNDAÇÕES					4.642,32	0,00 %		2.367,58	51,00 %
5.1	126	ORSE	CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANÇADO E ADENSADO	m³	2,01	490,18	608,95	1.223,99	0,00 %	1,03	624,23	51,00 %
5.2	92795	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	155,15	9,04	11,23	1.742,33	0,00 %	79,13	888,59	51,00 %
5.3	92804	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	149,91	9,00	11,18	1.675,99	0,00 %	76,45	854,76	51,00 %
7			SUPERESTRUTURA					2.404,25	0,00 %		1.226,17	51,00 %
7.2	C1401	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	m²	8,15	125,26	155,61	1.268,22	0,00 %	4,16	646,79	51,00 %
7.15	92418	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	12,15	75,27	93,50	1.136,03	0,00 %	6,20	579,37	51,00 %
8			ALVENARIAS					32.230,70	0,00 %		16.437,66	51,00 %
8.3	87525	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	214,90	120,73	149,98	32.230,70	0,00 %	109,60	16.437,66	51,00 %
9			COBERTURA					27.874,25	0,00 %		14.215,87	51,00 %



Contrato: 20230072-AD

Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA

Local da Execução da Medição: Sede do município de Mata Roma/MA

Data da Medição: 15/02/2024

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
9.5	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016	M	62,00	18,18	22,58	1.399,96	0,00 %	31,62	713,98	51,00 %
9.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	152,00	18,71	23,24	3.532,48	0,00 %	77,52	1.801,56	51,00 %
9.13	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	152,00	36,71	45,60	6.931,20	0,00 %	77,52	3.534,91	51,00 %
9.23	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	152,00	78,15	97,08	14.756,16	0,00 %	77,52	7.525,64	51,00 %
9.24	12625	ORSE	Retelamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	m²	108,61	9,30	11,55	1.254,45	0,00 %	55,39	639,77	51,00 %
10			REVESTIMENTOS					69.048,60	0,00 %		35.214,79	51,00 %
10.3	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	429,80	3,78	4,69	2.015,76	0,00 %	219,20	1.028,04	51,00 %
10.4	87795	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	58,32	76,96	95,60	5.575,39	0,00 %	29,74	2.843,45	51,00 %
10.13	87258	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	238,00	154,92	192,45	45.803,10	0,00 %	121,38	23.359,58	51,00 %
10.19	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	429,80	19,82	24,62	10.581,68	0,00 %	219,20	5.396,65	51,00 %
10.20	87272	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	58,32	70,02	86,98	5.072,67	0,00 %	29,74	2.587,06	51,00 %
11			FORROS					25.646,88	0,00 %		13.079,91	51,00 %
11.1	00011587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	m²	238,00	86,75	107,76	25.646,88	0,00 %	121,38	13.079,91	51,00 %
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS					23.426,73	0,00 %		11.947,63	51,00 %
12.2	10208	SEINFRA	BATENTE DE FERRO	M	23,00	17,55	21,80	501,40	0,00 %	11,73	255,71	51,00 %
12.12	C3681	SEINFRA	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	m²	6,04	336,05	417,47	2.521,52	0,00 %	3,08	1.285,97	51,00 %
12.13	1843	ORSE	GRADIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO	m²	8,41	288,04	357,83	3.009,35	0,00 %	4,29	1.534,77	51,00 %

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 12.040.841/0001-01

Av. Coronel Colares Moreira, nº 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença.

CEP 65075-441, São Luís, MA



Contrato: 20230072-AD
Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA
Local da Execução da Medição: Sede do município de Mata Roma/MA
Data da Medição: 15/02/2024

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
12.21	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	3,00	609,53	757,21	2.271,63	0,00 %	1,53	1.158,53	51,00 %
12.23	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	629,21	781,66	3.908,30	0,00 %	2,55	1.993,23	51,00 %
12.24	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	681,06	846,08	846,08	0,00 %	0,51	431,50	51,00 %
12.25	91338	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	4,15	916,07	1.138,03	4.722,82	0,00 %	2,12	2.408,64	51,00 %
12.29	I6805	SEINFRA	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO COM LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	m²	3,50	338,25	420,20	1.470,70	0,00 %	1,79	750,06	51,00 %
12.30	9013	ORSE	PUXADOR PARA EQUADRIAS EM ALUMÍNIO CROMADO 1/2", L=352MM	Un	3,00	18,53	23,01	69,03	0,00 %	1,53	35,21	51,00 %
12.48	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,00	330,51	410,59	4.105,90	0,00 %	5,10	2.094,01	51,00 %
13			REVESTIMENTOS EM PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS					1.286,99	0,00 %		656,37	51,00 %
13.5	2266	ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E= 2 CM	m	7,00	66,69	82,84	579,88	0,00 %	3,57	295,74	51,00 %
13.6	10759	ORSE	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	m²	1,40	406,57	505,08	707,11	0,00 %	0,71	360,63	51,00 %
15			PAVIMENTAÇÃO					18.778,44	0,00 %		9.577,00	51,00 %
15.7	C1607	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	m²	238,00	44,68	55,50	13.209,00	0,00 %	121,38	6.736,59	51,00 %
15.14	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	41,00	109,35	135,84	5.569,44	0,00 %	20,91	2.840,41	51,00 %
16			PINTURA					19.057,12	0,00 %		9.719,13	51,00 %
16.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	948,38	2,23	2,77	2.627,01	0,00 %	483,67	1.339,78	51,00 %
16.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	948,38	12,57	15,61	14.804,21	0,00 %	483,67	7.550,15	51,00 %



Contrato: 20230072-AD
Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA
Local da Execução da Medição: Sede do município de Mata Roma/MA
Data da Medição: 15/02/2024

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
16.10	100746	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	42,50	18,00	22,36	950,30	0,00 %	21,68	484,65	51,00 %
16.11	3759	ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, E = 35 MICRA P/ DEMÃO, APLICADO COM ROLO E PINCEL	m²	15,00	36,26	45,04	675,60	0,00 %	7,65	344,56	51,00 %
17			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS					4.474,65	0,00 %		2.282,07	51,00 %
17.3	4545	ORSE	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 SA BONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)	un	3,00	49,89	61,97	185,91	0,00 %	1,53	94,81	51,00 %
17.9	00036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	143,01	177,66	177,66	0,00 %	0,51	90,61	51,00 %
17.13	00036081	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	169,36	210,39	210,39	0,00 %	0,51	107,30	51,00 %
17.42	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	430,10	534,31	2.137,24	0,00 %	2,04	1.089,99	51,00 %
17.44	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD	UN	1,00	663,90	824,76	824,76	0,00 %	0,51	420,63	51,00 %
17.47	3704	ORSE	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA LAVATÓRIO, DECA SP7 OU SIMILAR	un	2,00	29,23	36,31	72,62	0,00 %	1,02	37,04	51,00 %
17.48	2004	ORSE	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-915) SEM COLUNA, C/VÁLVULA, SIFÃO, ENGATE E TORNEIRA (HERC REF 1994) TODOS DE PLÁSTICO, CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES	un	3,00	232,39	288,69	866,07	0,00 %	1,53	441,70	51,00 %
18			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					6.441,27	0,00 %		3.285,05	51,00 %
18.1	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	12,65	15,71	94,26	0,00 %	3,06	48,07	51,00 %
18.6	00011717	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	6,00	57,83	71,84	431,04	0,00 %	3,06	219,83	51,00 %
1	6404	ORSE	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS	m	125,00	5,05	6,27	783,75	0,00 %	63,75	399,71	51,00 %
18.10	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	24,16	30,01	360,12	0,00 %	6,12	183,66	51,00 %
18.13	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	6,54	8,12	48,72	0,00 %	3,06	24,85	51,00 %
18.16	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00	9,29	11,54	138,48	0,00 %	6,12	70,62	51,00 %

CONSERV- CONSERVAÇÃO SERVIÇO E ENGENHARIA LTDA-EPP

CNPJ: 12.040.841/0001-01

Av. Coronel Colares Moreira, nº 03, Edif. Bus. Center, sala 309, Jardim Renascença.

CEP 65075-441 São Luís - MA



Contrato: 20230072-AD

Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA

Local da Execução da Medição: Sede do município de Mata Roma/MA

Data da Medição: 15/02/2024


1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
18.40	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	16,32	20,27	243,24	0,00 %	6,12	124,05	51,00 %
18.41	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	12,00	30,56	37,96	455,52	0,00 %	6,12	232,32	51,00 %
18.42	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,00	15,28	18,98	189,80	0,00 %	5,10	96,80	51,00 %
18.54			PORTA GRELHA REDONDA EM PVC 150MM					0,00	0,00 %		0,00	51,00 %
18.58	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	38,63	47,99	287,94	0,00 %	3,06	146,85	51,00 %
18.59	1641	ORSE	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50 MM	un	6,00	31,96	39,70	238,20	0,00 %	3,06	121,48	51,00 %
18.69	1716	ORSE	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	55,00	46,40	57,64	3.170,20	0,00 %	28,05	1.616,80	51,00 %
19			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					17.441,10	0,00 %		8.894,96	51,00 %
19.5	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	13,58	16,87	2.024,40	0,00 %	61,20	1.032,44	51,00 %
19.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	800,00	3,45	4,28	3.424,00	0,00 %	408,00	1.746,24	51,00 %
19.49	11822	ORSE	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	un	6,00	112,11	139,27	835,62	0,00 %	3,06	426,17	51,00 %
19.60	91835	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	8,78	10,90	654,00	0,00 %	30,60	333,54	51,00 %
19.68	96986	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	134,47	167,05	501,15	0,00 %	1,53	255,59	51,00 %
19.86	8377	ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref.CWA-224, fabricada em alumínio, com difusor dióptico em vidro alcalino prensado, Tecnolux ou similar	un	6,00	118,00	146,59	879,54	0,00 %	3,06	448,57	51,00 %
19.89	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	102,97	127,91	3.197,75	0,00 %	12,75	1.630,85	51,00 %
19.113			BARRAMENTO MONOFÁSICO 80A PARA 12 DISJUNTORES					0,00	0,00 %		0,00	51,00 %
19.154	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	412,22	512,10	512,10	0,00 %	0,51	261,17	51,00 %



Contrato: 20230072-AD
Objeto: Serviços de Reparos e Reforma da Escola Jose de Moraes Fortes na sede do Município de Mata Roma/MA
Local da Execução da Medição: Sede do município de Mata Roma/MA
Data da Medição: 15/02/2024

1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E REFORMA DA ESCOLA JOSE DE MORAES FORTES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA/MA												
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Acumulado anterior (%)	Quant.	Total	Medição Atual
19.155	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00	156,93	194,95	3.509,10	0,00 %	9,18	1.789,64	51,00 %
19.156	93138	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	12,00	127,69	158,62	1.903,44	0,00 %	6,12	970,75	51,00 %
20			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					2.331,48	0,00 %		1.189,05	51,00 %
20.13	00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648)	M	20,00	10,42	12,94	258,80	0,00 %	10,20	131,99	51,00 %
20.51	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- 5648)	M	30,00	4,64	5,76	172,80	0,00 %	15,30	88,13	51,00 %
20.87	2074	ORSE	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04	un	2,00	764,67	949,94	1.899,88	0,00 %	1,02	968,94	51,00 %
25			LIMPEZA GERAL					3.823,33	0,00 %		1.949,90	51,00 %
25.4	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	m²	283,00	10,88	13,51	3.823,33	0,00 %	144,33	1.949,90	51,00 %
Pregão Eletrônico 012/2023/PMB								Total sem BDI	228.199,90		116.381,95	
Adesão Carona 007/2023								Total do BDI	55.292,84		28.199,35	
								Total Geral	283.492,74		144.581,30	


ARNALDO ALCÂNTARA BRANDÃO
Engenheiro Civil
CREA 191/331578